

# BIJLAGE | CONTROLELIJST VEILIG WERKEN MET ROLSTEIGERS

## ALGEMEEN

1	Kunnen de geplande werkzaamheden op een veilige manier met deze rolsteiger worden uitgevoerd?	Nee	Ja
2	Staat de rolsteiger op een voldoende horizontale, vlakke en draagkrachtige ondergrond?	Nee	Ja
3	Zijn maatregelen getroffen voor verkeer en/of passanten?	Nee	Ja
4	Is rekening gehouden met mogelijke obstakels (deuren, luifels en/of elektriciteit)?	Nee	Ja
5	Zijn alleen geïnspecteerde en in goede staat verkerende onderdelen gebruikt?	Nee	Ja
6	Staan de wielen op de rem?	Nee	Ja
7	Zijn de platformen tegen opwaaien geborgd?	Nee	Ja

## STIJFHEID EN STABILITEIT

8	Staat de rolsteiger waterpas?	Nee	Ja
9	Is de rolsteiger compleet?	Nee	Ja
10	Zijn voldoende diagonalen, horizontalen en systeemleuningen geplaatst en op de juiste positie gemonteerd?	Nee	Ja
11	Zijn de stabilisatoren juist geplaatst?	Nee	Ja
12	Indien verankering noodzakelijk: is de rolsteiger juist verankerd? Houd hierbij rekening met doorwerk- en reclamezeilen! Raadpleeg de leverancier bij hoogtes vanaf acht meter buiten en twaalf meter binnen.	Nee	Ja
13	Zijn alle onderdelen geborgd?	Nee	Ja
14	Is de rolsteiger opgebouwd volgens de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant?	Nee	Ja

## OPGANG

15	Zijn er voldoende tussenvloeren?	Nee	Ja
16	Zijn de tussenvloeren aan beide zijden voorzien van heup- en knieleuning?	Nee	Ja

## WERKVLOER

17	Zijn er op de werkvloer heup- en knieleuning gemonteerd?	Nee	Ja
18	Zijn er op de werkvloer kantplanken gemonteerd?	Nee	Ja

*Daar waar met 'nee' is geantwoord, moeten passende maatregelen worden genomen, anders mag de rolsteiger niet worden gebruikt.*